



مجلس النواب

دائرة البحوث والدراسات النيابية
قسم بحوث الموازنة
تقرير

الدورة الانتخابية الخامسة
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الاول

المشاريع المنفذة للمدارس والشؤون البلدية في مدينة الصدر للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ونسب انجازها

بناءً على طلب السيد النائب حسن سالم

الباحث
د. عبد الله محسن جايد

تقرير
المشاريع المنفذة في مدينة الصدر (للمدارس والشؤون البلدية) للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١)
(٢٠٢١) ونسب إنجازها.

انطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به دائرة البحوث والدراسات النيابية وطبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتقها، واستجابةً لطلب السيد النائب حسن سالم، قامت دائرة البحوث والدراسات النيابية بمخاطبة محافظة بغداد/ مكتب المحافظ لإنجاز طلب النائب بشأن بيان التخصيصات المالية التي رصدت والمصروف الفعلي لإعمار مدينة الصدر، وتزويدنا بالبيانات المتعلقة بالمشاريع المنفذة في هذه المدينة خلال الأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) وبيان نسب إنجازها، وذلك لغرض توفير الدعم والاسناد لمجلس النواب والسادة الأعضاء (لإسيما السيد النائب حسن سالم)، واللجان النيابية المعنية بما يمكنها من أداء دورها الرقابي والتشريعي.

وقد جاءت إجابة محافظة بغداد على كتاب طلب المعلومات الموجه إليها بهذا الشأن، مقتصرة على تزويدنا بجدول يوضح المشاريع المنفذة في مدينة الصدر للمدارس والشؤون البلدية للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ونسب إنجاز هذه المشاريع فقط (وكما هو واضح في الجدول التالي)، ولم تزودنا المحافظة في معرض ردها على كتاب دائرة البحوث لحد هذه اللحظة بأية معلومات أو بيانات عن حجم التخصيصات المالية التي رصدت والمصروف الفعلي لإعمار مدينة الصدر، ولم تبين فيما إذا كان هناك مشاريع منفذة في مجالات أخرى غير هذه المجالات ضمن اختصاصاتها، وجاءت المعلومات ذات الشأن بالموضوع مدار البحث على شكل جداول توضح طبيعة المشاريع المنفذة للمدارس في مديريات التربية ومشاريع الشؤون البلدية في مناطق مدينة الصدر للمدة أعلاه، وبينت معلومات الجداول مبالغ الإحالة لهذه المشاريع وتاريخ المباشرة بها والمدة التعاقدية لتنفيذها ونسبة الإنجاز المخطط والفعلي لها، مع ذكر رقم المناقصة وتاريخ الإنجاز للمشاريع المنجزة منها.

ونلاحظ من خلال معلومات جداول المشاريع المنفذة في مدينة الصدر للمدارس والشؤون البلدية للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) التي زودتنا بها محافظة بغداد/ قسم التخطيط العام بكتابها ذو العدد (ق/١٣٥٧/٤) في ٢٠٢٣/١/١٧، الآتي:

١- بلغ عدد الشركات المنفذة لمشاريع المدارس وبناء الروضات خمسة شركات، جميعها تعمل ضمن نطاق مديرية تربية الرصافة الثالثة، استطاعت اثنين فقط من هذه الشركات انجاز المشاريع المكلفة بإنجازها بنسبة انجاز فعلي (١٠٠%)، وهي شركة البعد الأقصى المنفذة لمشروع هدم واعادة بناء مدرسة (الثبات، الوفاء،

تقرير

سامراء) في مدينة الصدر (٣ مدارس) بمبلغ إحالة بلغ (٢,٦٣٧,٣٢٥.٠٠٠) دينار (مليارين وستمائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار)، وشركة مسك الفرات المنفذة لمشروع بناء روضة ٤ صف مع قاعات متعددة الاغراض في ساحة البشير(٣٢٥٩٠ / الوزيرية) بمبلغ احواله وصل الى (٤٧٩,٠٧٤,١١٠) دينار (اربعمائة وتسعة وسبعون مليون وأربعة وسبعون الف ومائة وعشرة دينار)، انظر الجدول (١).

٢-بلغ عدد المدارس والروضات في المشاريع المحالة للتنفيذ بما تتضمنه من بناء وتطوير للصوف والمختبرات والمرافق الأخرى (١٦ مدرسة) و(٣ روضات).

٣-بلغ عدد المشاريع الخاصة بالشؤون البلدية المنفذة في مدينة الصدر مشروعين كما هو واضح في الجدول (٢)، الأول مشروع تبليط شوارع حي المنتظر محلة (٥٧٥) ناحية الفرات الذي تم احواله الى شركة راية العلمين بمبلغ (١٠,٨٧٩,٨٧٨,٠٠٠) دينار (عشرة مليارات وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف دينار)، والثاني مشروع تبليط وعمل سواقي مع خط تصريف مياه الامطار للجانب الايسر من الحميدية الذي تم احواله الى شركة فضل الحياة بمبلغ (١,٧٧٤,٧١٥,٠٠٠) دينار (مليار وسبعمائة وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة عشر مليون دينار).

تقرير
جدول (١) المشاريع المنفذة في مدينة الصدر (المدارس) للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ونسب انجازها

ت	اسم المشروع	اسم الشركة	اسم المديرية	مبلغ الاحالة	تاريخ المباشرة	مدة التنفيذ التعاقدية	نسبة الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات
١	هدم واعادة بناء مدرسة (١٨) صف ابتدائية (السراج المنير) ٤/١٢٦٤٥، النسيم ٤/٣٢٥٩٢، الانبعث ١/٣٥٠٥، (الابتهاج ٤/٣٢٧٣٥) (٤ مدارس)	المجد الدائم	الرصافة الثالثة	٣,٥٥٣,٨١٨,٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٥	٢٢٠	١٠٠	٤٣	مناقصة رقم (٣١)
٢	هدم واعادة بناء مدرسة (الثبات، الوفاء، سامراء) مدينة الصدر/ ٣ مدارس	البيد الاقصى	الرصافة الثالثة	٢,٦٣٧,٣٢٥,٠٠٠	٢٠٢٠/٦/٢٤	٢٢٠	١٠٠	١٠٠	مناقصة رقم (٣٧) تم الانجاز بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥
٣	- بناء جناح ١٢ صف طابقين في مدرسة الافاق/ الاورفلي، - بناء جناح ٤ صفوف طابقين+ ادارة طابقين بعد هدم الصحيات في مدرسة العراق الناهض/ الاورفلي، - بناء جناح مختبرات عدد ٤ في ساحة متوسطة مجد مجد صادق الصدر(ق/٢). - بناء جناح ١٦ صف مع مختبرات ٣ طوابق في ساحة ثانوية البتول/ جميلة. - بناء جناح ١٦ صف+ مختبرات ثلاث طوابق في ساحة الشهيد احمد منير جلاب/ الحبيبية. - بناء جناح ٦ صف طابقين في ساحة مدرسة ابو الفضل العباس/ الحبيبية. - بناء جناح ٤ صفوف في ساحة روضة السعادة(ق/٣٥). - بناء قاعة متعددة الاغراض+ جناح ٢ صف في ساحة روضة القناديل(ق/٤٣). - بناء جناح ١٨ صف ثلاث طوابق بعد هدم الجناح القديم في ساحة مدرسة زيد بن علي(ق/٢٥). بناء قاعة العاب مغلقة جملونية في ساحة متوسطة الكوثر (ق/٢٢). (المجموع ١٠ مدارس)	نعيم السماء	الرصافة الثالثة	٣,١٠٦,٩٧٥,٥٠٠	٢٠٢٠/٣/١٥	٢٠٠	١٠٠	٩٩	مناقصة رقم (٣٨)
٤	بناء مدرسة ابتدائية (١٢) صف مع ٤ مختبرات على قطعة ارض حي طارق ٢٢٨٢/١ م ٧ تلول السدير	ارض الوهاد	الرصافة الثالثة	١,٠١٣,٩٨٨,٥٨٠	٢٠٢٠/٥/٦	١٩٠	١٠٠	٧٢	مناقصة رقم (٥٧)
٥	بناء روضة ٤ صف مع قاعات متعددة الاغراض في ساحة البشير ٣/٢٥٩٠	مسك الفرات	الرصافة الثالثة	٤٧٩,٠٧٤,١١٠	٢٠٢٠/٨/٢٥	١٥٠	١٠٠	١٠٠	مناقصة رقم (٧٦) تم الانجاز بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢

المصدر: محافظة بغداد/ قسم التخطيط العام، الكتاب ذو العدد (ق/١٣٥٧/٤) في ٢٠٢٣/١/١٧.

جدول (٢) المشاريع المنفذة في مدينة الصدر (الشؤون البلدية) للأعوام (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ونسب انجازها

ت	اسم المشروع	اسم الشركة	اسم المديرية	مبلغ الاحالة	تاريخ المباشرة	مدة التنفيذ التعاقدية	نسبة الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات
١	تبليط شوارع حي المنتظر محلة (٥٧٥) ناحية الفرات	راية العلمين	قضاء الصدر	١٠,٨٧٩,٨٧٨,٠٠٠	١٢/١٢/٢٠٢١	٥٥٠	٧٠	١٥	مناقصة رقم (٢٣) لعام ٢٠٢١
٢	تبليط وعمل سواقي مع خط تصريف مياه الامطار للجانب الايسر من الحميدية	فضل الحياة	الصدر	١,٧٧٤,٧١٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٢/١٥	٢٧٠	١٠٠	٢٥	تعاقد مباشر رقم (٣٠) لعام ٢٠٢١

المصدر: محافظة بغداد/ قسم التخطيط العام، الكتاب ذو العدد (ق٤/١٣٥٧) في ٢٠٢٣/١/١٧.

تقرير

-محافظة بغداد/ قسم التخطيط العام، الكتاب ذو العدد (ق٤/١٣٥٧) في ٢٠٢٣/١/١٧.